



Centro de calificación en soldadura Ltda.

INFORME DE CALIFICACIÓN DE HABILIDAD DE SOLDADORES (WPQ) CÓDIGO AWS D1.1, SOLDADURAS ESTRUCTURALES



WPQ N°: 1011/2023

Soldador:	ALVARO MAXIMILIANO LEYTON EVANS	RUT:	17.432.844-7
Estampa N°:	SC AMLE	Proceso de soldadura:	SMAW
Tipo:	SOLDADOR MANUAL	Identificación WPS:	CCS-SMAW-3G/4G AWS D11
Material Base Soldado:	ASTM A-36	Espesor:	12mm

Variables de Soldaduras	Valor Actual	Rango Calificado
Proceso(s) de Soldadura(s)	SMAW	SMAW
Tipo usado (ejemplo: manual, semiautomático, automático, etc):	Manual	Manual
Electrodo (Simple o Múltiple)	Múltiple	Múltiple
Tipo de Corriente / polaridad (CA, CCEP, CCEN)	CC-EP	CC-EP
Posición Calificada (2G, 6G,3-F, etc.)	3G/4G	V-SC
Progresión Vertical (Ascendente / Descendente)	Ascendente	Ascendente
Respaldo (SI o NO)	N/A	N/A
Especificación de Material		
Metal Base: X Plancha      Cañería/ Tubo (entre diámetro, si es cañería o tubo):	ASTM A-36	ASTM A-36
Espesor	12 mm.	2-24 mm.
Metal Aporte	E 6010 / E 7018	E 6010 / E 7018
Especificación N°:	A 5.1 - 5.5	A 5.1 - 5.5
Número F	F3/F4	F3/F4
Tipo de Gas y Flujo	N/A	N/A

**RESULTADOS**

Resultados de Inspección Visual (8.5.1):	Cumple <b>X</b>	No cumple
------------------------------------------	-----------------	-----------

**Resultados de Ensayos Doblado Guiado (7.3.1.1)**

Probeta	Tipo	Resultado	Probeta	Tipo	Resultado
3G	Transversal Cara-Raíz	Cumple	4G	Transversal Cara-Raíz	Cumple

**Resultados de Ensayos Soldaduras de Filete (7.3.2)**

Apariencia	-	Penetr. raíz-Ensayo Fractura	-
------------	---	------------------------------	---

Macroataque:	-	Tamaño filete:	-	Concav/Convex:	-
--------------	---	----------------	---	----------------	---

**Resultados de Ensayos UT (8.5.2)**

Estampa	Tipo	Resultado	Observaciones
SC- AMLE	UT	Cumple	Sin Observaciones

Informe N° CCS 511/2023

Calificación en Soldadura, certificamos que las declaraciones en este registro son correctas y que se prepararon y analizaron las soldaduras de acuerdo con los requerimientos de AWS D1.1-2020, especificaciones para las Soldaduras Estructurales. Quedando el soldador según el siguiente resultado:

CALIFICADO **X**

DESCALIFICADO

Certificado por: calificacionensoldadura.cl.  
Fecha Emisión: Arica, 31 de enero de 2023  
Fecha Expiración: Arica, 31 de enero de 2024



Gary Talvac Wasse  
Inspector Nivel II END Reg.n°Llog RC120950

