




Centro de calificación en soldadura Ltda.



INFORME DE CALIFICACIÓN DE HABILIDAD DE SOLDADORES (WPQ) CÓDIGO AWS D1.1, SOLDADURAS ESTRUCTURALES

WPQ N°: 1025/2023

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Soldador: | MARCELO JESUS DIAZ CASTILLO | RUT: | 17.437.751-0 |
| Estampa N°: | SC MJDC | Proceso de soldadura: | SMAW |
| Tipo: | SOLDADOR MANUAL | Identificación WPS: | CCS-SMAW-3G AWSD11 |
| Material Base Soldado: | ASTM A-36 | Espesor: | 12mm |

| Variables de Soldaduras | Valor Actual | Rango Calificado |
|---|-----------------|------------------|
| Proceso(s) de Soldadura(s) | SMAW | SMAW |
| Tipo usado (ejemplo: manual, semiautomático, automático, etc): | Manual | Manual |
| Electrodo (Simple o Múltiple) | Múltiple | Múltiple |
| Tipo de Corriente / polaridad (CA, CCEP, CCEN) | CC-EP | CC-EP |
| Posición Calificada (2G, 6G,3-F, etc.) | 3G | 3C |
| Progresión Vertical (Ascendente / Descendente) | Ascendente | Ascendente |
| Respaldo (SI o NO) | N/A | N/A |
| Especificación de Material | | |
| Metal Base: X Plancha Cañería/ Tubo (entre diámetro, si es cañería o tubo): | ASTM A-36 | ASTM A-36 |
| Espesor | 12 mm. | 2-24 mm. |
| Metal Aporte | E 6010 / E 7018 | E 6010 / E 7018 |
| Especificación N°: | A 5.1 - 5.5 | A 5.1 - 5.5 |
| Número F | F3 | F3 |
| Tipo de Gas y Flujo | N/A | N/A |

RESULTADOS

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Resultados de Inspección Visual (8.5.1): | Cumple X | No cumple |
|--|-----------------|-----------|

Resultados de Ensayos Doblado Guiado (7.3.1.1)

| Probeta | Tipo | Resultado | Probeta | Tipo | Resultado |
|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|
| 3G | Raíz-transversal-cara | Cumple | 3G. | Raíz-transversal-cara | Cumple |

Resultados de Ensayos Soldaduras de Filete (7.3.2)

| | | | |
|------------|---|------------------------------|---|
| Apariencia | - | Penetr. raíz-Ensayo Fractura | - |
|------------|---|------------------------------|---|

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|----------------|---|
| Macroataque: | - | Tamaño filete: | - | Concav/Convex: | - |
|--------------|---|----------------|---|----------------|---|

Resultados de Ensayos UT (8.5.2)

| Estampa | Tipo | Resultado | Observaciones |
|----------|------|-----------|-------------------|
| SC- MJDC | UT | Cumple | Sin Observaciones |

Informe N° **CCS 525/2023**

Calificación en Soldadura, certificamos que las declaraciones en este registro son correctas y que se prepararon y analizaron las soldaduras de acuerdo con los requerimientos de AWS D1.1-2020, especificaciones para las Soldaduras Estructurales. Quedando el soldador según el siguiente resultado:

CALIFICADO X

DESCALIFICADO

Certificado por: calificacionensoldadura.cl.
Fecha Emisión: Arica, 08 de junio del 2023
Fecha Expiración: Arica, 08 de junio del 2024

Gary Talvac Wasse
Inspector Nivel II END Reg.n°Llog RC120950